

Nawiązując do poprzedniego wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.01.2011 r., w którym sygnalizowano zachowanie płynności finansowej i nie odnotowano informacji z budowy mówiących o ryzyku niewykonania robót budowlanych w terminie, stwierdza się, że nastąpiło wydłużenie czasu wykonania robót budowlanych z 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy podstawowej do 24 miesięcy i 11 dni. Nastąpiło również przedłużenie zakończenia wykonania przedmiotu umowy o dwa miesiące i 11 dni.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dla usprawnienia badanej działalności Zarząd Dróg Miejskich podjął działania mające na celu wyeliminowanie budzących wątpliwości zapisów protokołów konieczności, sugerujących, że kwalifikacja danego zamówienia uzupełniającego/dodatkowego następuje już na etapie przygotowania protokołu konieczności, który stanowi jedynie materiał wyjściowy do ewentualnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Takie działanie jednostki winno usprawnić pracę, zmniejszyć ryzyko popełniania błędów w zakresie przyjęcia i weryfikacji wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przyczynić się do prawidłowego zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego.

**Z poważaniem**

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Jerzy Stępień*  
Zastępca Prezydenta Miasta

