

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.152.2016  
Lotus: 220916-2963

Pani  
Monika Danelska  
Radna Miasta Poznania

Poznań, 22.04. 2016 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na złożoną przez Panią Radną w dniu 12 kwietnia 2016 r. interpelację w sprawie stanu realizacji estakady katowickiej, którą Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję:

Zadanie nr ZDM/P/029 polegające na przebudowie obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem. Z informacji przekazanej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., sprawującej funkcję Inwestora Zastępczego dla przedmiotowego zadania wynika, że na obu wiaduktach wykonano już wszystkie pale, fundamenty oraz podpory. Obiekt nad ulicą Inflancką ma całkowicie zamontowany ustrój nośny z elementów stalowych oraz prawie w 80 % zabetonowaną płytę nośną. Natomiast na wiadukcie nad ulicą Chartowo przewiduje się do końca 16 tygodnia ( 24 kwietnia br.) zamontować całkowicie ustrój nośny. Kolejnym krokiem będzie betonowanie płyty. Równolegle do robót mostowych trwają roboty drogowe w zakresie ul. Krzywoustego. W czerwcu ma zostać wykonana nawierzchnia asfaltowa.

Remontowana nitka wlotowa do miasta powinna zgodnie z planem zostać oddana do użytkowania na koniec lipca 2016 r. Po zakończeniu I etapu i dopuszczeniu do ruchu pojazdów rozpocznie się rozbiórka obiektów na nitce wylotowej z miasta. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2017 roku.

Aktualny stan realizacji budowy estakady katowickiej można również znaleźć na stronie internetowej spółki PIM, pod adresem [www.pozim.pl](http://www.pozim.pl).

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNAŃ

Maciej Wudarski

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta