


List zadań zaległych dla Projektu System ITS Poznań

Lp.	Zadanie	Zakres prac	Wycena prac PLN netto	Uwagi	planowany termin wykonania zadania
1	Instalacje w rejonie skrzyżowania - Rondo Kaponiera	montaż i uruchomienie sterownika sygnalizacji świetlnej w docelowej konfiguracji, montaż i uruchomienie kamer ANPR, montaż i uruchomienie kamer do wykrywania incydentów (AID), montaż tablic informacji przystankowej, montaż i uruchomienie tablic naprowadzających na miejsca parkingowe, montaż i uruchomienie punktu dostępowego w ramach usługi "Bezprzewodowy Poznań" - na jednym przystanku, montaż i uruchomienie napędów systemu sterowania zwrotnic (materiały zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	140 000 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - poprawa jakości układu komunikacyjnego"	30 września 2016
2	Instalacje w rejonie skrzyżowania ul. Bukowska - ul. Roosevelta	uruchomienie docelowej organizacji ruchu wraz z programem sterowania sygnalizacją świetlną, wymiana latarni sygnalizacyjnych, montaż i uruchomienie tablic naprowadzających na miejsca parkingowe,	59 000 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - poprawa jakości układu komunikacyjnego"	30 września 2016
3	Instalacje w rejonie skrzyżowania ul. Bałtycka - ul. Gdyńska	montaż i uruchomienie znaku zmiennej treści (VMS), montaż i uruchomienie stacji pomiaru ruchu, montaż i uruchomienie stacji meteo, montaż i uruchomienie kamer ANPR. (materiały - oprócz konstrukcji bramowej dla tablicy VMS - zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	155 000 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej"	30 września 2016
4	Instalacje w rejonie skrzyżowania Rondo Rataje	montaż i uruchomienie znaku zmiennej treści (VMS), montaż i uruchomienie kamer do wykrywania incydentów (AID), montaż i uruchomienie stacji meteo, montaż i uruchomienie kamer ANPR. (materiały - oprócz konstrukcji bramowej dla tablicy VMS - zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	105 000 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Budowa CH Łacina"	30 września 2016
5	Instalacje w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - ul. Żeromskiego	montaż i uruchomienie napędów systemu sterowania zwrotnic, montaż i uruchomienie kamer ANPR, montaż i uruchomienie tablic informacji przystankowej, montaż i uruchomienie infokiosku. (materiały zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	46 500 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Przebudowa w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej ul. Żeromskiego"	31 maja 2016
6	Rozbudowa kanalizacji światłowodowej ul. Dąbrowskiego od Żeromskiego do Szpitalnej (RINGu C i E)	wciągnięcie światłowodów do powstającej w ramach równoległej inwestycji lokalizacji, montaż i wykonanie połączeń w szafie transmisyjnej, uruchomienie docelowej konfiguracji ringu C i E (materiały zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	15 000 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Przebudowa w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej ul. Żeromskiego"	31 maja 2016
7	Instalacja fotoradarów - pomiar prędkości w miejscu zainstalowania - 4 szt.	montaż i uruchomienie fotoradarów (materiały zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	60 000 zł	długotrwały proces uzgadniania lokalizacji w GiTD, konieczność odstąpienia od lokalizacji wskazanych w dokumentacji projektowej i wyznaczenie oraz uzyskanie zatwierdzenia nowych lokalizacji.	31 maja 2016

Lp.	Zadanie	Zakres prac	Wycena prac PLN netto	Uwagi	planowany termin wykonania zadania
8	Uruchomienie docelowego sterowania obszarowego na obszarach: A6 (ciąg ul. Przybyszewskiego i okolice ulic Dąbrowskiego, Bukowskiej i Grunwaldzkiej) i A2 (ciąg ulicy Roosevelta)	uruchomienie obszarowego sterowania ruchem w obszarze A6, uruchomienie obszarowego sterowania ruchem w obszarze A2, (w zakres prac zaległych wchodzi usługi inżynierskie)	15 000 zł	zależność od realizowanych dwóch inwestycji równoległych: "Przebudowa w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej ul. Żeromskiego" i "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - poprawa jakości układu komunikacyjnego"	30 września 2016
9	Dostarczenie raportu z pomiarów po wdrożeniu systemu w oparciu o pierwotne założenia SIWZ dla ruchu tramwajowego	przeprowadzenie pomiarów ruchu dla transportu publicznego (w zakres prac zaległych wchodzi usługi inżynierskie)	40 000 zł	ze względu na brak przejezdności dla komunikacji indywidualnej i publicznej - czasowe zmiany organizacji ruchu i tras komunikacji miejskiej w związku z trwającymi inwestycjami równoległymi między innymi: "Przebudowa w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej ul. Żeromskiego" i "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - poprawa jakości układu komunikacyjnego"	30 września 2016
10	Instalacje w rejonie skrzyżowania ul. Niepodległości - ul. Solna	montaż uruchomienie kamer ANPR (materiały zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	20 000 zł	realizowana inwestycja równoległa: "Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości - ul. Solna"	30 kwietnia 2016
11	Montaż układów systemu sterowania zwrotnic VETRA - 2 szt.	montaż i uruchomienie układu systemu sterowania zwrotnicy na Rynku Jeżyckim - wlot od Ogrodów, montaż i uruchomienie układu systemu sterowania zwrotnicy wlot ze starej trasy PST na nowy odcinek do Dworca Zachodniego, (materiały zostały odebrane, w zakres prac zaległych wchodzi roboty)	21 000 zł	konieczność dostosowania lokalizacji do montażu (zmiana założeń wstępnych)	31 grudnia 2015
12	Działania promocyjne	realizacja kampanii promocyjnej projektu po realizacji (emisja spotów reklamowych)	30 000 zł	przesunięcie w czasie akcji promocyjnej systemu ITS	31 maja 2016

SUMA: 706 500 zł

INŻYNIER KONTRAKTU


Marek Miśkiewicz