

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.191.2015
Lotus: 16 1115-416

Pan
Tomasz Kayser
Radny Miasta Poznania

Poznań, 18 listopada 2015 r.

Szanowny Panie Radny,

nawiązując do mojego zobowiązania zawartego w wcześniej udzielonej odpowiedzi Panu Radnemu na zapytanie w sprawie rozbieżności pomiędzy harmonogramem a wykonaniem budżetu (pismo znak: Or-II.0003.2.191.2015 z dnia 16 października 2015 r.) – przekazuję „Informację o finansowym i rzeczowym stanie zaawansowania zadań projektowych typu P3”.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Mariusz Wiśniewski

Informacja o finansowym i rzeczowym stanie zaawansowania zadań projektowych (typu P3)

Nr zadania Nr etapu	Nazwa zadania/etapu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Kamienie milowe										Lwagi
				2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020-2021 Plan	Numer i nazwa	Plan			
1		3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	17		
KPRM/P015	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu P.L.K PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	2015-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Transportu i Zieloni pod nr TZ/P/011	
01	Prace projektowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Realizacja robót budowlanych/montażowo-budowlanych/głównych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu P.L.K PKP przebudowy linii kolejowej E-59)	2015-2020	52 000 000,00	47 970,00	1 200 000,00	752 030,00	12 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00				Zadanie w lipcu 2015 przekazane do WTTZ (wczesniej jego realizacja w BRPRM). Z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków rozważań ośrodku oczekiwanych przez Masaro i stronę społeczną, doświadczenie projektu projektowej i na tej podstawie projektu budowlanego przeniesionemu na lata 2016/2017	
	Prace projektowe			47 970,00	1 200 000,00	752 030,00								
	Realizacja robót budowlanych/montażowo-budowlanych/głównych						12 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00					
PALM/P003	Planowania Poznania - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt	2015	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
01	Prace projektowe			1 000 000,00									Zmiana kamienia milowego została wprowadzona z uwagi na zmianę terminu realizacji i zmianę nakładów finansowych na rok 2015	
CNIP/003	Optimalizacja zasobów poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mizaj)	2014-2017	20 986 616,00	2 190 509,00	7 596 107,00	11 200 000,00		0,00	0,00					
01	Prace projektowe		300 000,00		300 000,00									
02	Realizacja robót budowlanych /budowlano-montażowych/głównych		18 541 096,00	2 081 096,00	5 820 000,00	10 640 000,00								
03	Uregulowania terenowe - prawne		1 476 107,00		1 476 107,00									
06	Investorsstwo zastępcze		669 413,00	109 413,00	0,00	560 000,00							Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 31.12.2016	
													Drżalnina związane z etapem 03 - uregulowania terenowe-prawne przewidziane do realizacji do końca roku budżetowego zostały przesunięte na rok 2016. Powodem dokonania zmiany jest fakt, że w związku z nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod przenieszone ROD nastąpiła konieczność dokonania podziałów gospodarczych nieruchomości oraz analizy możliwości sprzedaży nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	

ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - 2015 r. program funkcjonalno - użytkowy	2015-2021	30 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	28 000 000,00		Zmniejszenie planu na prace projektowe do kwoty: 100 294,1 w 2015 r. nastąpiło w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na opracowanie koncepcji architektonicznej
ZSS/P/009 01	Prace projektowe	2015-2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	24 580 000,00		
ZSS/P/009 02	Realizacja robót budowlanych, budowlano montażowych/ głównych	2019-2021	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00			
ZSS/P/009 04	Zakup sprzętu i wyposażenia	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00		
ZSS/P/009 06	Investorstwo zastępcze	2019-2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00		
ZSS/P/009 07	Nadzór nad realizacją projektu	2018-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00		
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Biskowski - nowa siedziba DPS	2015-2018	20 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00		W ramach zadania przekazanego do realizacji Spółce PIM zlecono wykonanie dokumentacji koncepcyjnej architekturowej na posadowienie dwóch budynków dla Domu Pomocy Społecznej w rejonie ul. Koszalińskiej i Hiejska, która została opracowana do 30 września 2015 r. Obecnie przygotowywane jest zlecenie opracowania dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z długi czasem opracowania ww. dokumentacji środki przeznaczone na ten cel zostały przeznaczane na 2016 r.
ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej (PIM)	2015-2017	4 811 100,00		4 338 676,00	472 424,00	0,00	0,00		
02	Realizacja robót budowlanych, budowlano montażowych/ głównych	2015-2018	20 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
06	Investorstwo zastępcze				200 000,00	0,00				
07	Nadzór nad realizacją projektu				188 676,00	41 324,00				
ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo (PIM)	2015-2017	3 885 000,00	92 250,00	3 792 750,00	0,00	0,00	0,00		
									Ogłoszenie przetargu	29-02-2016

Przeznaczenie środków finansowych na rok 2016 związane jest z koordynacją działań wykonawczych przez Poznańskie Investycje Miejskie i Agencję. Agencja jest w trakcie wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci w ul. Snopowej. Termin wykonania dokumentacji przewidziany jest na marzec 2016 roku i wówczas będzie możliwe rozpoczęcie prac

Przeznaczenie środków w w.s. 2-407 750,01 wynika z przekazawczego przez PIM harmonogramu płatności

ZDM/P/027	Program "Poznat Rating - Franowo" - przebudowa obiektów użyteczności nad ul. Inżynerską i ul. Chartowo (PIM)	2011 - 2018	144 426 195,00	33 000 000,00	70 000 000,00	23 208 795,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja wykonawcza	31-05-2015	
01	Prace projektowe		141 450,00	141 450,00								Ogłoszenie przetargu	14-08-2014	
02	Realizacja robót budowlanych budowlano montażowych głównych		131 734 345,00	28 258 550,00	68 677 000,00	18 798 795,00	16 000 000,00					Umowa z wykonawcą	20-02-2015	
03	Uregulowania terenowo - prawne		5 387 400,00	4 170 000,00								Przekazanie planu budowy	27-02-2015	Przesunięcie środków związane jest z niezgodnością dokumentacji ze stanem faktycznym w zakresie podłóg fundamentowych powodzących zmianę harmonogramu prac
06	Investorstwo zastępcze		5 663 000,00	130 000,00	923 000,00	3 610 000,00	1 000 000,00					Złazczenie zlecenia	30-05-2014	
07	Nadzór nad realizacją projektu		1 500 000,00	300 000,00	400 000,00	800 000,00						Rozliczenie zlecenia	20-03-2015	
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalin: (PIM)	2011-2017	144 899 999,00	52 335 646,00	87 923 485,00	2 610 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszenie przetargu	26-08-2014	Przesunięcie środków w latach 2015-2017 wynika z przedstawionego przez PIM harmonogramu płatności.
02	Realizacja robót budowlanych budowlano montażowych głównych			26 463 710,00	69 970 797,00	1 325 587,00						Umowa z wykonawcą	25-11-2014	
	droga do spalarni na odcinku od km 0+443,60 do km 1+565,20			9 172 652,12								Przekazanie planu budowy	27-11-2014	
												Przebieganie 25% prac	30-04-2015	
												Zrealizowanie 50% prac	31-05-2015	
												Zrealizowanie 50% prac	30-06-2015	
												Odbiór całkowity	31-08-2015	
												Pozwolenie na użytkowanie	31-10-2015	
												Ogłoszenie przetargu	28-02-2015	
												Umowa z wykonawcą	30-06-2015	
03	Uregulowania terenowo - prawne			25 000 000,00	11 500 000,00							Przekazanie planu budowy	14-07-2015	
06	Investorstwo zastępcze			718 186,00	1 164 771,00	76 726,00						Zrealizowanie 25% prac	31-12-2015	
												Zrealizowanie 50% prac	30-04-2016	
												Zrealizowanie 75% prac	31-07-2016	
												Odbiór całkowity	31-08-2016	
												Pozwolenie na użytkowanie	30-09-2016	
												Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości	30-09-2016	
												Złazczenie inwestorstwa	21-08-2014	
												Rozliczenie zlecenia	15-12-2016	
												Złazczenie Inżynier Kontraktu (droga do spalarni)	21-08-2014	
												Inżynier Kontraktu (droga do spalarni)	15-12-2016	
												Złazczenie - Inżynier Kontraktu (Bałtycka / Cadyńska)	13-07-2015	
												Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu (Bałtycka / Cadyńska)	30-09-2016	
07	Nadzór nad realizacją projektu			153 750,00	5 587 917,00	1 208 333,00						Złazczenie - Nadzór autorski (droga do spalarni)	26-01-2015	

																			Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski (droga do spalin)	31-07-2015	
																			Zlecenia - Nadzór autorski (Balwicka / Gdwińska)	31-05-2015	
																			Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski (Balwicka / Gdwińska)	30-09/2016	
ZDM/P/030	Przebudowa Węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera (PIM)	2008-2016	191 640 000,00	57 800 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeznaczenie środków w wysokości 235 000 000 zł na rok 2016 wynika z przedstawionego w dniu 28.08.2015 przez OHL harmonogramu likwidowania Obseku trwają analizy mającej na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie technicznym, terminowym i formalno-prawnym. Po jej zakończeniu sformułowana kwoła może ulec zmianie. Trwają rozmowy pomiędzy PIM a Wykonawcą roboty budowlanych, które mają na celu podpisanie aneksu do umowy. Wskazaniem ich rozmiar ma być między innymi realizy harmonogram prac		
02	Realizacja robot budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych		184 885 319,00	53 779 319,00	38 266 000,00														Odbiór całkowity	30-11-2015	
06	Investorstwo zastępcze		6 004 681,00	1 270 681,00	4 734 000,00														Pozwolnienie na użytkowanie	31-12-2015	
07	Nadzór nad realizacją projektu		750 000,00	750 000,00																	
ZDM/P/032	Program Kataliz - Franowo- Budowa ul. Foltarcznej (PIM)	2015-2016	10 000 000,00	25 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Prace projektowe		1 000 000,00		1 000 000,00														Dokumentacja techniczna	15-01-2016	
																			Dokumentacja wykonawcza	30-04-2016	
																			Decyzja środowiskowa	30-04-2016	
																			Pozwolenia budowlane	31-08-2016	
02	Realizacja robot budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych		8 500 000,00		8 500 000,00														Ogłoszenie przetargu	01-07-2016	
																			Umowa z wykonawcą	15-09-2016	
																			Przebieżanie placu budowy	30-09-2016	
																			Zrealizowanie 50% prac	31-12-2016	
																			Odbiór całkowity	30-06-2017	
																			Zlecenie inwestorstwa	20-02-2015	
06	Investorstwo zastępcze		500 000,00	25 000,00	475 000,00														Zlecenie inwestorstwa	30-06-2017	
07	Nadzór nad realizacją projektu																		Zlecenie zlecenia	30-09-2016	
																			Zlecenie prowadzenia nadzoru	30-06-2017	
ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej	2015-2017	4 250 000,00	150 000,00	1 157 680,00	2 942 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Prace projektowe		250 000,00	150 000,00	100 000,00														Warunki zabudowy	30-11-2015	
																			Dokumentacja techniczna	30-11-2015	
																			Dokumentacja wykonawcza	30-11-2015	
																			Decyzja środowiskowa	30-11-2015	
																			Pozwolenia budowlane	30-06-2016	
																			Ogłoszenie przetargu	31-07-2016	
																			Umowa z wykonawcą	31-10-2016	
																			Przekazanie placu budowy	30-11-2016	
																			Odbiór całkowity	31-12-2017	
02	Realizacja robot budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych		4 000 000,00		1 057 680,00	2 942 320,00													Pozwolnienie na użytkowanie	31-12-2017	
ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przjazdu kolejowego do ul. Meteorologicznej	2015	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Prace projektowe																		Dokumentacja wykonawcza	31-03-2015	
02	Realizacja robot budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych		1 332 000,00	0,00	1 332 000,00														Odbiór całkowity	31-03-2016	
03	Uregulowania terenowo-prawne																		Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości		
																			Zlecenie inwestorstwa	30-04-2015	
06	Investorstwo zastępcze		68 000,00	0,00	68 000,00														Zrealizowanie	31-05-2016	
																			Rozliczenie zlecenia	31-05-2016	

ZDM/P/036	Kowalowe Reale - Traki pejzaz/roztowory, licznicy Kataje - Park z Malga i Waria oraz ul. Jana Pawla II (PIM)	2015	2 800 000,00	1 575 547,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powzolnienie na budowe Opisowanie przetargu	04-08-2014	W zwniazku ze zmianami nastawczymi na jednym z etapow inwestycji (zamiana na namierzczony biuroczny), zadachu konecznosci przysmuszenia strodkow w wysokosci 500 000 z l z roku 2015 na rok 2016 oraz zwiekszenie strodkow w roku 2016 o 200 000 (lacznie zwiekszenie nakladow w roku 2016 do kwoty 700 000 z l)				
												04-11-2014	Uchwala z wykonawca Przekazanie placu budowy Zrealizowanie 50% prac Odbior calkowity	06-11-2014 15-11-2014 30-04-2015 31-03-2016				
												01-04-2014	Zlecenie inwestorska zastepczego Rozliczenie zlecenia	31-05-2015				
06	Inwestorska zastepcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie prowadzenia nadzoru	31-05-2015					
												Rozliczenie zlecenia	30-04-2016					
07	Nadzor nad realizacja projektu		155 547,00	155 547,00	7 163 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana w planie finansowym 2015 na zwniazek z obecnie trwajacyemu przygotowaniem do konsultacji spolecznych, ktorych efektem bedzie stworzenie katalogu wytycznych do projektowania - wybor optymalnych rozwiazuw sposobu zaproponowanych do tej pory przez uczestnikow procesu. Na dzien 09 wrzesnia 2015r. zaplanowane jest spotkanie z udziałem przedstawiceli BKP i ZDM, ktorogo efektem ma byc wypowiadanie wspolnego stanowiska jednolitego odbioru podmiotowych parametrow technicznych projektu, ktore bedzie prezentowane w czasie konsultacji W zwniazku ze zblizoscia zaplanowan zwniazkach z planowanymi przybudowa w komisycie odbioru spolecznego jej efektywnosc, proces konsultacji spolecznej moze ulec wydluzeniu. Realizacja zalazna i wydatki na prace projektowe nastapia w 2016 roku				
															Pracze projektowe	7 071 796,00	7 003 791,00	
															Pracze projektowe	7 362 226,00	7 163 791,00	
ZDM/P/007	Program "Centrum" - modernizacja bunowisk w ul. Wiezobice 1 28 czerwca 1956 r. (PIM)	2014-2016	7 362 226,00	1 30 430,00	7 163 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg i podpisanie umowy z projektantem	3-nacze					
													3-nacze					
01	Pracze projektowe		7 071 796,00	7 003 791,00	2 msc po wykonaniu dok. technicznej	1-08-2016	Konsorcji	Dokumentacja wykonawcza	11 mscy po zamieszczeniu konwersji	Dokumentacja wykonawcza	1-08-2016	Przebudowa budowlan	2 msc po wykonaniu dok. technicznej	3-04-2016	Zmiana w planie finansowym 2015 na zwniazek z obecnie trwajacyemu przygotowaniem do konsultacji spolecznych, ktorych efektem bedzie stworzenie katalogu wytycznych do projektowania - wybor optymalnych rozwiazuw sposobu zaproponowanych do tej pory przez uczestnikow procesu. Na dzien 09 wrzesnia 2015r. zaplanowane jest spotkanie z udziałem przedstawiceli BKP i ZDM, ktorogo efektem ma byc wypowiadanie wspolnego stanowiska jednolitego odbioru podmiotowych parametrow technicznych projektu, ktore bedzie prezentowane w czasie konsultacji W zwniazku ze zblizoscia zaplanowan zwniazkach z planowanymi przybudowa w komisycie odbioru spolecznego jej efektywnosc, proces konsultacji spolecznej moze ulec wydluzeniu. Realizacja zalazna i wydatki na prace projektowe nastapia w 2016 roku			
																Pracze projektowe	7 003 791,00	7 003 791,00
																Pracze projektowe	7 071 796,00	7 003 791,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano montazowych/ glownych		290 430,00	130 430,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie zlecenia	14-12-2016					
													Rozliczenie zlecenia	14-12-2016				
ZDM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa tras tramwajowej w ul. Dabrowskiego - od ul. Boranicznej do ul. Zeromskiego wraz z wyektem (PIM)	2014-2016	30 000 000,00	20 767 940,00	8 268 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przewidzana koniecznosci przesmuszenia strodkow wymla z opoznieniami w realizacji inwestycji (przewazny ponizej) - sa to srodki przeznaczzone na pokrycie zobowiazania z tytułu ostatniej faktury firmy BALZOLA				
															Pracze projektowe	467 758,00	4 671,00	
															Pracze projektowe	27 340 020,00	18 971 041,00	
06	Inwestorska zastepcze		1 102 222,00	902 222,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie prowadzenia nadzoru - Nadzor inwestorski	28-04-2015					
													Zlecenie inwestorska zastepczego	30-06-2016				
07	Nadzor nad realizacja projektu		1 555 547,00	1 555 547,00	7 163 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie prowadzenia nadzoru	31-05-2015					
													Rozliczenie zlecenia	30-04-2016				

		Złoznienie powiadzenia nadzoru - Nadzór antykor.		30/04/2015		30/11/2015		31/12/2015		31/12/2015	
		Rodziczenie zlecenia - Nadzór antykor.								Odbiór rakowicy	
		Rodziczenie zlecenia - Nadzór antykor.								Porozumienie na udziokowanie	
		Koncepcja								Realizacja projektu i informacja	
		Zlecenie								31/12/2015	
01	Investorstwo zastępcze		992 756,00	7 244,00	986 158,00						
ZTM/P/009	Program "Poznań Kolej - Franowo" - koncepcja rozmiarów transportowych na odc. od ul. Marysi do Ronda Katolaj (PIM)	2014-2015	1 000 000,00	7 244,00	986 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Prace projektowe		992 756,00	7 244,00	986 158,00						
ZTM/P/010	Program "Poznań Kolej - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Zęgrze - prace projektowe (PIM)	2014-2016	4 500 000,00	250 000,00	4 250 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Prace projektowe		4 500 000,00	250 000,00	4 250 208,00						
06	Investorstwo zastępcze		50 000,00	124 000,00							
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna (PIM)	2014-2015	4 800 000,00	1 377 380,00	2 372 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Prace projektowe		4 800 000,00	1 377 380,00	2 372 520,00						
06	Investorstwo zastępcze		42 500,00	68 333,00							
ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego Ronda Kaponiera (PIM)	2008-2016	1 67 560 001,00	16 701 164,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych		16 501 164,00	21 000 000,00							
05	Promocja i informacja		200 000,00	0,00							

uzasadnienie powołań wyznaczenie czasu egzekucyjnych, przyliczenia wiodącego do problem z wykonaniem w paś drogowy, celów realizacji renowacji i modernizacji. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność ponownego przeliczenia kosztów i założeń do koncepcji rozmiarów transportowych w ciągu ul. Kórnickiej. Jedyną (pomiernie) wstrzymaną procedurą wykonania wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej)

Przeniesienie środków finansowych na rok 2016, ma związek z podpisaniem decyzji o wydłużeniu zakresu opracowania o ul. Unii Lubelskiej (ul. Falstaj). Na obecną chwilę trwa tworzenie wytycznych do projektowania oraz tworzą przygotowania do rozprawy konsultacji społecznych, których efektem będzie stworzenie katalogu wytycznych do projektowania – wybór optymalnych rozwiązań spośród zaproponowanych do tej pory przez uczestników procesu Projekt powstanie w 2016 roku.

Zmiana na związek z obecnie trwającymi konsultacjami społecznymi, których efektem będzie stworzenie katalogu wytycznych do projektowania – wybór optymalnych rozwiązań spośród zaproponowanych do tej pory przez Projektantów.

W związku ze złożonością zagadnień związanych z planowaną przebudową w kontekście odbiora społecznego i efektów, proces ten uległ wydłużeniu.

Zmiana w planie finansowym na rok 2015 ma związek z brakiem wykonania robót dodatkowych, które zostały wstrzymane przez inwestora zastępczego (PIM). Wykonanie robót dodatkowych warunkowało wykonanie robót zasadniczych. Spółka PIM zawarła w in następującym rozkładzie prac na ustaleniach ostatniego terminu ukończenia przedsięwzięcia. brak podpisanego aktu terminowego i harmonogramu ze strony OHI.

zamknięcie PST na czas wykonania zjeżdż SR3 i SR4

dotowanie KR do wywozów osób niepełnosprawnych i nieowidzających połączenie układu torowego na Moście Uniwersyteckim z układem w ul. Św. Marcjan poza zakresem w zmianowym w zezwoleniu na realizację inwestycji.

