

Lp	Etap	2026												2027											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Przekazanie do Spółki zadania oraz analiza dokumentów																								
2.	Uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez Projektanta																								
3.	Postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu																								
4.	Podpisanie umowy z wybranym Inżynierem Kontraktu																								
5.	Przygotowanie dokumentacji na wybór Wykonawcy w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj"																								
6.	Przetarg na wykonawstwo w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj" oraz podpisanie umowy																								
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę																								
8.	Realizacja robót budowlanych na pozwolenie na budowę																								
11.	Odbiory robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie																								
12.	Rozliczenie zadania inwestycyjnego z Dysponentem																								

W związku z planowanym podpisaniem Umowy harmonogram został zaktualizowany

- Informacja o zakończeniu/wykonaniu kamienia milowego
- Plan
- Prognoza realizacji
- Zakres opóźniony w realizacji/zagrożony opóźnieniem w prognozie
- Zrealizowany zakres zgodnie z planem/bez opóźnienia
- Okres zimowy - brak możliwości realizacji wszystkich prac objętych PnB