

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

POZnań*

Znak sprawy: Or-II.0003.2.176.2014

Lotus: 14057442063

MIASTO POZNAŃ BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYŚLO DNIA	14 MAJ 2014	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Pan
Adrian Kaczmarek
Radny Miasta Poznania

Poznań, 14 maja 2014r.

Szanowny Panie Radny,


odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2014r. zapytanie dotyczące ukończenia prac na Rondzie Kaponiera, uprzejmie wyjaśniam:

Zakończenie robót budowlanych na Rondzie Kaponiera przewidziane jest na 30 czerwca 2015r., a zakończenie kontraktu na 30 sierpnia 2015 r.

Nie ma możliwości przyspieszenia prac, a nieprzewidywane względy techniczne ujawniane sukcesywnie w trakcie rozbiórki mogą spowodować wydłużenie czasu realizacji robót.

Także konieczność wyłączania z ruchu fragmentu trasy tramwajowej PST oraz torów kolejowych wpływa na tempo robót przy Moście Uniwersyteckim, który jest konstrukcyjnie powiązany z Rondem Kaponiera.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Mirosław Kruszynski

DYREKTOR W DZIAŁU

Jędrzej Gólski

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 20, fax +48 61 878 55 05, miroslaw_kruszynski@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

14.05.14 A.E.-0