

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gradowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

OS-II.6233.11.2016

170216-2620

DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z roku 2016, poz. 23),

na wniosek podmiotu: **DRAPOL Sp. z o. o.**
ul. Litewska 16
80-719 Gdańsk

1. zmienia pkt. III.1 decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.09.2014 roku, znak: OS-II.6233.38.2014, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Przeprowadzenia do dnia **23.02.2017 roku** modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przy ul. Drużynowej 3”.

2. **zmienia** pkt. III.1a ww. decyzji, który przyjmuje brzmienie:

„Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, który zastępuje harmonogram określony w załączniku nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.09.2015 roku, znak: OS-II.6233.239.2015.”.

Inne warunki określone w ww. decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Firma DRAPOL Sp. z o. o., ul. Litewska 16, 80-719 Gdańsk, reprezentowana przez p. Małgorzatę Grzankowską, wystąpiła wnioskiem o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.09.2014 roku, znak: OS-II.6233.38.2014. Zgodnie z powyższą decyzją Spółka uzyskała zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie Zakładu położonego w Poznaniu przy ul. Drużynowej 3, działki nr 31/1, 32/1, 34, 35/1, 37, 38/1, 40, 41/5, 41/3, 42/1, 42/3, 43/1, 43/2, ark. 09 obręb Górczyn. Zmiana decyzji dotyczyła terminów określonych w harmonogramie przeprowadzenia modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej. Powyższa decyzja była zmieniana decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.09.2015 roku, znak: OS-II.6233.239.2015.

Zgodnie z pkt. 11 wariantu B harmonogramu przeprowadzenia modernizacji punktu zbierania odpadów Spółka wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie systemu kanalizacji i budowie zbiornika retencyjnego na ww. terenie. Czas rozpatrywania wniosku był dłuższy niż zakładany w harmonogramie. Postępowanie niniejsze zakończyło się wydaniem decyzji z dnia 6.11.2015 roku, która została skutecznie dostarczona 13.11.2015 roku. W związku z tym, realizacja kolejnych punktów harmonogramu również uległa przesunięciu. Spółka wystąpiła zatem o zmianę pkt. III.1 zmienianej decyzji oraz zastąpienie dotychczasowego harmonogramu nowym zaktualizowanym.

Organ przeanalizował przedłożony wniosek i uznał, że zasługuje na pozytywne rozpatrzenie. Zmienił treść zapisów odnoszących się do modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej. Zmieniono pkt. III.1 decyzji poprzez zmianę terminu zakończenia modernizacji do dnia 23.02.2017 roku oraz zmieniono ww. harmonogram.

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji reguluje art. 154 i 155 KPA. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 23.09.2014 roku, znak: OS-II.6233.38.2014, oraz zmieniająca ją decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.09.2015 roku, znak: OS-II.6233.239.2015, są decyzjami ostatecznymi, do których strona nabyła prawo. Zatem decyzję można zmienić na mocy art. 155 KPA, który stanowi:

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Właściwość organów w zakresie zbierania odpadów ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21, z późn. zm.). Zbieranie odpadów prowadzone jest na terenie miasta Poznania. Teren, na którym będzie prowadzone zbieranie odpadów, nie jest terenem zamkniętym. Zbieranie odpadów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie, na terenie Zakładu nie ma przedsięwzięć i instalacji oraz nie zachodzą procesy określone w art. 41 ust. 3 pkt. 1 ustawy o odpadach. W związku z powyższym, w myśl art. 41 ust. 2 i 3 ww. ustawy, organem właściwym do zmiany ww. zezwolenia jest Prezydent Miasta Poznania.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz słuszny interes strony orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania – Wydział Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Małgorzata Grzankowska
DRAPOL Sp. z o. o.
Ul. Litewska 16
80-719 Gdańsk

2) aa

z up. PREZYDENTA MIASTA
G. Ratajka
Grażyna Ratajka
Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. WIOŚ
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

II/EN

Pobrano opłatę skarbową za
zmianę decyzji
kwota 308 -) nr pokwitowania
numer rachunku bankowego
94 1020 4027 0000 1600 1262 0763
data wpłaty 01.12.15 podpis *Notariusz* 04

**Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.02.2016 roku,
znak: OS-II.6233.11.2016**

Lp.	Działanie	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Po otrzymaniu opinii oraz wydaniu warunków przyłączenia z Aquanet Poznań, Drapol przeprowadzi analizę ekonomiczno - techniczną dotyczącą możliwości zagospodarowania ścieków deszczowych poprzez: WARIANT A - odprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej WARIANT B - odprowadzanie do szczelnego zbiornika retencyjno, parującego	13.08.2014	24.10.2014
2.	Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru wariantu zagospodarowania ścieków deszczowych, na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomiczno - technicznej	24.10.2014	31.10.2014
WARIANT A – podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej			
1.	Złożenie przez Drapol wniosku do Aquanet Poznań o wydanie opinii podłączenia do kanalizacji sanitarnej	13.08.2014	13.08.2014
2.	Wydanie przez Aquanet Poznań opinii podłączenia do kanalizacji sanitarnej	13.08.2014	13.09.2014
3.	Złożenie przez Drapol wniosku do Aquanet Poznań o wydanie warunków podłączenia	13.08.2014	13.08.2014
4.	Otrzymanie warunków podłączenia z Aquanet Poznań	13.08.2014	13.10.2014
5.	Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych	12.08.2014	12.08.2014
6.	Wykonanie i zarejestrowanie mapy przez firmę geodezyjną	15.08.2014	15.09.2014
7.	Sporządzenie przez Drapol karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	01.11.2014	15.11.2014
8.	Złożenie przez Drapol wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia	17.11.2014	17.11.2014
9.	Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez Prezydenta Miasta Poznania z uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzyskanie opinii, uzgodnień, konsultacji społecznych, czasu na potencjalne uzupełnienie wniosku, sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko itp.	17.11.2014	14.07.2015
10.	Okres uzyskania przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia waloru ostateczności z uwzględnieniem możliwości odwołania się od decyzji (np. przez	14.07.2015	28.07.2015

	organizację ekologiczną) i rozpatrzenie odwołania przez organ odwoławczy		
11.	Złożenie przez Drapol wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie warunków zabudowy (w wypadku braku zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	31.07.2015	31.07.2015
12.	Wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez UM Poznań	31.07.2015	13.11.2015
13.	Okres uzyskania przez decyzję o warunkach zabudowy waloru ostateczności	13.11.2015	27.11.2015
14.	Opracowanie projektu branżowego przez Drapol	27.11.2015	07.01.2016
15.	Uzyskanie kompletu uzgodnień oraz opinii do projektu branżowego od wymaganych instytucji opiniujących	07.01.2016	08.02.2016
16.	Opracowanie operatu wodno-prawnego przez Drapol, o ile będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego	08.02.2016	07.03.2016
17.	Złożenie przez Drapol wniosku do UM Poznania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, o ile uzyskanie takiego pozwolenia wodno-prawnego będzie wymagane	07.03.2016	07.03.2016
18.	Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, o ile będzie ono wymagane	07.03.2016	09.05.2016
19.	Okres uzyskania waloru ostateczności przez pozwolenie wodno-prawne, o ile będzie ono wymagane	09.05.2016	23.05.2016
20.	Złożenie przez Drapol wniosku do UM Poznań o wydanie pozwolenia na budowę	23.05.2016	23.05.2016
21.	Uzyskanie pozwolenia na budowę od UM Poznań	23.05.2016	25.07.2016
22.	Okres uzyskania przez pozwolenie na budowę waloru ostateczności	25.07.2016	09.08.2016
23.	Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem	09.08.2016	07.10.2016
24.	Zgłoszenie zakończenia budowy do odbioru do wymaganych instytucji PIS, PSP, WIOŚ	07.10.2016	07.10.2016
25.	Akceptacja wykonanych prac przez wymagane instytucje PIS, PSP, WIOŚ	07.10.2016	07.11.2016
26.	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	07.11.2016	07.12.2016
27.	Złożenie wniosku do PINB w Poznaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie	07.12.2016	07.12.2016
28.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	07.12.2016	08.02.2017
29.	Okres uzyskania przez pozwolenie na użytkowanie waloru ostateczności	08.02.2017	23.02.2017

WARIANT B – budowa zbiornika bezodpływowego			
1.	Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych	12.08.2014	12.08.2014
2.	Wykonanie i zarejestrowanie mapy przez firmę geodezyjną	15.08.2014	15.09.2014
3.	Sporządzenie przez Drapol karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej	01.11.2014	15.11.2014
4.	Złożenie przez Drapol wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia	17.11.2014	17.11.2014
5.	Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przez Prezydenta Miasta Poznania	17.11.2014	14.07.2015
6.	Okres uzyskania przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia waloru ostateczności	14.07.2015	28.07.2015
7.	Złożenie przez Drapol wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie warunków zabudowy (w wypadku braku zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	31.07.2015	31.07.2015
8.	Wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez UM Poznań	31.07.2015	13.11.2015
9.	Okres uzyskania przez decyzję o warunkach zabudowy waloru ostateczności	13.11.2015	27.11.2015
10.	Opracowanie projektu branżowego przez Drapol	27.11.2015	07.01.2016
11.	Uzyskanie kompletu uzgodnień oraz opinii do projektu branżowego od wymaganych instytucji opiniujących	07.01.2016	08.02.2016
12.	Opracowanie operatu wodno-prawnego przez Drapol, o ile będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	08.02.2016	07.03.2016
13.	Złożenie przez Drapol wniosku do UM Poznania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, o ile uzyskanie takiego pozwolenia wodnoprawnego będzie wymagane	07.03.2016	07.03.2016
14.	Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, o ile będzie ono wymagane	07.03.2016	09.05.2016
15.	Okres uzyskania waloru ostateczności przez pozwolenie wodnoprawne, o ile będzie ono wymagane	9.05.2016	23.05.2016
16.	Złożenie przez Drapol wniosku do UM Poznań o wydanie pozwolenia na budowę	23.05.2016	23.05.2016

17.	Uzyskanie pozwolenia na budowę od UM Poznań	23.05.2016	25.07.2016
18.	Okres uzyskania przez pozwolenie na budowę waloru ostateczności	25.07.2016	09.08.2016
19.	Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem	09.08.2016	07.10.2016
20.	Zgłoszenie zakończenia budowy do odbioru do wymaganych instytucji PIS, PSP, WIOS	07.10.2016	07.10.2016
21.	Akceptacja wykonanych prac przez wymagane instytucje PIS, PSP, WIOS	07.10.2016	07.11.2016
22.	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	07.11.2016	07.12.2016
23.	Złożenie wniosku do PINB w Poznaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie	07.12.2016	07.12.2016
24.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	07.12.2016	08.02.2017
25.	Okres uzyskania przez pozwolenie na użytkowanie waloru ostateczności	08.02.2017	23.02.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
G. Ratajka
 Grażyna Ratajska