

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.177.2013  
Lotus: 260613-285

Szanowny Pan  
**Michał Grześ**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNĘŁO DNIA	26 CZE. 2013	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Poznań, 26.06. 2013r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2013r. zapytanie Pana Wiceprzewodniczącego w sprawie dokończenia budowy pomnika harcerzy nad Malta, uprzejmie informuję:

Łączne nakłady poniesione dotychczas na wykonanie prac budowlanych i kamieniarskich przy Pomniku poległych Harcerzy Wielkopolskich na Malta wyniosły 111.684,00 zł brutto. Z tegorocznych środków finansowych przeznaczonych na to zadanie pozostała kwota 34.316,00 zł, w ramach której podjęto działania dot. zlecenia wykonania i zamontowania 4 tablic pamiątkowych oraz znicza na pomniku. Szczegółowy zakres dotyczący wyglądu tablic oraz znicza został uzgodniony z projektantem pomnika panem Klemensem Mikułą i dostosowany do posiadanych środków finansowych. W najbliższym czasie planowane jest zawarcie umowy na wykonanie i montaż tablic z terminem realizacji najpóźniej do dnia 10 lipca br.

Ponadto informuję, że w uzgodnieniu z \_\_\_\_\_ – Komendantem Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w ramach montażu tablic i znicza zostanie zamontowane oświetlenie tych elementów, które zostanie zakupione przez ZHP ze środków pochodzących z przeprowadzonej zbiórki.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jędrzej Solarski

\* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45 . fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl