

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.238.2013
Or-II.0003.2.240.2013

Lotus: 101013-220

Szanowny Pan
Bartosz Zawieja
Radny Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNEŁO DNIA	10 PAŹ. 2013	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Poznań, 10.10. 2013r.


Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2013r. zapytanie Pana Radnego w sprawie zakończenia przebudowy ul. Grunwaldzkiej, uprzejmie wyjaśniam:

Z informacji przekazanych przez Spółkę Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o. wynika, że zasadnicze roboty budowlane w pasie drogowym zostały zakończone. Obecnie trwają prace związane z małą architekturą, zielenią oraz poprawki powykonawcze. Prowadzone są również prace związane z budową ogrodzenia Parku Podworskiego, które nie powodują utrudnień w pasie drogowym. Planowane całkowite zakończenie kontraktu przewidziane jest na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Zakres finansowy i rzeczowy powierzonego Spółce zadania nie przewiduje odtworzenia przez nią przyległych ulic, będących elementem tymczasowej organizacji ruchu, która obowiązywała podczas robót budowlanych na ul. Grunwaldzkiej.

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich do końca listopada 2013r. Zakład Robót Drogowych dokona wymiany nawierzchni na ul. Namysłowskiej i Jeleniogórskiej zniszczonych w związku z przebudową ul. Grunwaldzkiej.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Mirosław Kruszyński

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jędrzej Solarski

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45, fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

3.10.13r. B. Krawiec