

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0057-2-209/09

05 01 10 2613

Poznań, 5 stycznia 2010 r.

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNĘŁO DNIA	06 STY. 2010	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Szanowny Pan
Ryszard Śliwa
Radny Rady Miasta Poznania

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2009r. zapytanie Pana Radnego w sprawie budowy świetlicy na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2, uprzejmie informuję:


Dnia 23 marca 2009r. podpisano umowę na budowę świetlicy na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawcą. W umowie określono termin zakończenia prac na 23 października 2009r.

Prace budowlane rozpoczęto 2 kwietnia 2009r. W połowie roku, w związku z brakiem postępu w pracach budowlanych, Wydział Oświaty wielokrotnie, pisemnie i telefonicznie kontaktował się z Wykonawcą, żądając realizacji prac zgodnie z harmonogramem.


W związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia budowy, 1 grudnia 2009r. Wydział Oświaty usunął wykonawcę z placu budowy, naliczając zgodnie z umową odpowiednią karę w wysokości 127 757 złotych.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji rozpoczętej budowy ogłoszone zostanie postępowanie o zamówienie publiczne na zakończenie budowy świetlicy. Przewidywany termin zakończenia budowy, to lipiec 2010r.

Z poważaniem


Ryszard Grobelny

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Barbara Dziczkaniec

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Mirosław Kruszyński

Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 81, fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

18.12.2009 Autenti
Marlena Antczak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Krzywicka-Bieszk