

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or.II/0003-2- 53/11
Lotus: 240511-3107

Szanowna Pani
Katarzyna Kretkowska
Radna Rady Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT			01
WPLYNEŁO DNIA	24 MAJ 2011	WPLYNEŁO DNIA	
L. dz. _____ zał. _____			
znak spr. _____			

Poznań, 24.05. 2011r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 17 maja 2011r. zapytanie Pani Radnej w sprawie nieprzygotowania zaplecza technicznego dla wprowadzonej Strefy Płatnego Parkowania na Jeźycach, uprzejmie informuję:

W dniu 2 maja br. zostały uruchomione wszystkie 162 automaty parkingowe dla wprowadzonej Strefy Płatnego Parkowania. Oznakowanie pionowe wyznaczające jej obszar zostało wykonane w 95%, natomiast wykonanie w terminie oznakowania poziomego uniemożliwiały pojazdy użytkowników strefy, które pomimo uprzedniej informacji o konieczności ich usunięcia pozostały na miejscu planowanych prac. Do niezachowania terminu oraz prawidłowego wykonania oznakowania poziomego przyczyniły się również zmienne warunki atmosferyczne, głównie poranne wahania temperatur.

Równocześnie informuję, że oznakowanie poziome ma charakter pomocniczy i nie ma wpływu na poprawne funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania.

Na spotkaniu z przedstawicielami Rady Osiedla Jeżyce, które odbyło się w dniu 10 maja br. w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich poinformowano, że odbiór wykonanych prac, związanych z wprowadzeniem strefy nastąpi dopiero po zakończeniu prac weryfikacji projektu. Pierwsze 3 dni od 4 – 6 maja br. były pilotażowe, i miały na celu wyeliminowanie wszelkich niedociągnięć, dlatego też Zarząd prosił o zgłaszanie ewentualnych uwag w tym zakresie. W ramach bieżącej weryfikacji i sprawdzenia stanu przygotowania Strefy Płatnego Parkowania skontrolowano ponad 30 ulic.

* Miasto know-how

Ponadto informuję, że obawy Rady Osiedla dotyczące dewastacji chodników, na których wyznaczono strefę, nie znajdują uzasadnienia, ponieważ strefa parkowania dotyczy jedynie pojazdów o masie dopuszczalnej do 3,5 t.

Na spotkaniu z wykonawcami w dniu 17 maja br. ustalono ostateczny termin wykonania oznakowania poziomego i pionowego, na dzień 31 maja br., natomiast całość prac związanych z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Jeżyce, w tym także zamontowanie tablic informujących o ilości wolnych miejsc ustalono na dzień 23 czerwca br., zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

Z poważaniem

WZ.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Jerzy Stępień

o. DYREKTORA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Jerzy Górski

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45, fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

23.05.2011 Andrzej

KIEROWNIA ODDZIAŁU

Beata Wiczkiewicz