

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Poznań, 13.01. 2017 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.571.2016
Lotus: 130117 - 556

Pan
Tomasz Wierzbicki
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego dotyczącą trwałości oznakowania wydzielenia torowiska tramwajowego w ulicy Grunwaldzkiej, uprzejmie informuję:

Prace na ulicy Grunwaldzkiej zostały zakończone 12 grudnia 2016 r., a ich odbiór odbył się 29 grudnia 2016 r.

Wykonawca wykonał w sumie trzy malowania oznakowania poziomego i dokonał poprawek przed odbiorem w technologii cienkowarstwowej. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie oznakowania w technologii grubowarstwowej.

1. Pierwsze malowanie odbyło się w terminie 09.11.2016 – 13.11.2016 i dotyczyło całości oznakowania poziomego bez kopert i elementów w chodnikach. Zastosowano technologię cienkowarstwową ze względu na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne.
2. Drugie malowanie odbyło się w terminie 25.11.2016 – 26.11.2016 i obejmowało w całości malowanie linii segregujących w ciągach ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej oraz poprawki w przejściach dla pieszych.
3. Trzecie malowanie odbyło się w terminie 01.12.2016 – 05.12.2016 i obejmowało w całości malowanie linii segregujących i przejść dla pieszych.
4. Poprawki, ze szczególnym uwzględnieniem linii segregujących wykonano w terminie 11.12.2016 – 16.12.2016.

Przez cały okres wykonywania zamówienia warunki atmosferyczne w zakresie pożądanej temperatury, jak i wilgotności powietrza były niekorzystne dla prowadzenia prac. Skutkowało to

brakiem utwardzenia i związania się masy malarskiej z podłożem, co powodowało błyskawiczne ścieranie się masy przez przejeżdżające pojazdy.

Pożądane warunki atmosferyczne dla prowadzenia prac związanych z malowaniem oznakowania poziomego wynoszą:

1. Dla oznakowania cienkowarstwowego temperatura powyżej 9°C , wilgotność poniżej 85%.
2. Dla oznakowania grubowarstwowego temperatura powyżej 5°C , wilgotność poniżej 80%.

Ponadto jezdnia powinno zostać oczyszczona z piasku i soli.

Zgodnie z obowiązującymi normami w Polsce nie udziela się gwarancji na malowanie cienkowarstwowe wykonane w okresie od 1 listopada do 31 marca. W związku z powyższym informuję, że na wiosnę, gdy warunki pogodowe będą odpowiednie, zostanie wykonane trwałe oznakowanie grubowarstwowe.

Jednocześnie informuję, że decyzja o ewentualnym montażu punktowych separatorów U-25B zostanie podjęta po wprowadzeniu w pierwszej kolejności oznakowania grubowarstwowego. Stwierdzono, że separatory mogą spowodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym – i jeśli okaże się, że malowanie grubowarstwowe jest wystarczające nie zostaną one wprowadzone.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta