Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M:				**4 100 910 553,04**	**2 083 895 601,35**	**50,82**
600	**Transport i łączność**					**2 060 919 814,04**	**625 196 686,75**	**30,34**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**					**31 403 037,00**	**31 400 764,59**	**99,99**
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZTM/3411 Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrady	Zarząd Transportu Miejskiego	2009-2010	31 403 037,00	31 400 764,59	99,99
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**					**1 649 866 824,04**	**405 194 334,50**	**24,56**
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/2012 Rzobudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	49 503 107,00	1 520 880,73	3,07
			GKM/ZDM/2002 Ulica Polska - Bułgarska - Etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	50 500 000,00	733 495,58	1,45
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrady	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	59 211 642,00	58 925 018,62	99,52
			GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2014	150 000 000,00	25 000,00	0,02
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/1801 Modernizacja ul.Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul.Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2010	47 293 176,00	39 664 931,31	83,87

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/173 Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyzowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2010	42 517 276,00	39 370 776,62	92,60
			GKM/ZDM/3672 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	153 966 137,00	10 205 468,68	6,63
			GKM/ZDM/377 Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	9 635 630,00	6 446 736,95	66,91
			GKM/ZDM/379 Przebudowa ul.Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	6 061 341,04	1 622 741,04	26,77
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul.Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	173 188 000,00	43 658 895,07	25,21
			GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	93 900 000,00	77 470,00	0,08
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2012	154 930 612,00	3 832 510,87	2,47
			GKM/ZDM/1902 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	104 933 942,00	84 138 972,51	80,18
			GKM/ZDM/47 Modernizacja ul.Obornickiej (etap I od Ronda Obornickiego do ul.Kurpińskiego i etap II od ul.Kurpińskiego do wiaduktu)	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	1 500 000,00	131 516,00	8,77

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	47 058 570,00	18 058 570,00	38,37
			GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	1 600 000,00	0,00	0,00
			GKM/ZDM/54 ul.Arcybiskupa W.Dymka	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2010	5 563 772,00	12 200,00	0,22
			GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i ul. Krańcowej	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2012	24 150 000,00	632 671,29	2,62
	System Informacji Miejskiej	Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcia do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych , zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2014	11 665 265,00	7 665 245,00	65,71
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/33 Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe)	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2014	152 374 838,00	40 411 092,00	26,52
	Program rowerowy Miasta Poznania	Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	13 908 274,00	10 908 274,00	78,43
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2014	16 555 029,00	8 995 359,35	54,34
			GKM/ZDM/454 Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe, skrzyżowania: Bałtycka- Janikowska Gdyńska- przejazd kolejowy	Zarząd Dróg Miejskich	2011-2014	120 000 000,00	0,00	0,00
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2014	48 673 413,00	27 965 578,88	57,46

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Innowacyjna gospodarka	Miasto otwarte na inwestorów, partnerów gospodarczych	GKM/ZDM/451 Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2014	111 176 800,00	190 930,00	0,17
60016	**Drogi publiczne gminne**					**221 899 953,00**	**165 528 994,80**	**74,60**
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	11 649 759,00	7 532 480,25	64,66
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2014	156 911 682,00	126 412 109,24	80,56
	Bezpieczny Poznań	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	GKM/ZDM/353 Budowa chodników	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2014	6 318 119,00	4 271 239,41	67,60
			GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	13 273 000,00	10 565 772,90	79,60
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2014	33 747 393,00	16 747 393,00	49,63
60017	**Drogi wewnętrzne**					**1 000 000,00**	**499 940,16**	**49,99**
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Zapewnienie infrastruktury drogowej, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta	GKM/ZDM/375 Przebudowa dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2010-2011	1 000 000,00	499 940,16	49,99

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60095	**Pozostała działalność**					**156 750 000,00**	**22 572 652,70**	**14,40**
	Poznań blisko	Wzmocnienie konkurencyjności miasta i regionu Wielkopolski poprzez zwiększenie ilości międzynarodowych połączeń lotniczych z/do Poznania	NW/NW/1080 Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu	Urząd Miasta Poznania	2007-2012	56 750 000,00	22 400 000,00	39,47
	Poznań bez korków	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2009-2014	100 000 000,00	172 652,70	0,17
700	**Gospodarka mieszkaniowa**					**165 347 986,00**	**150 352 322,00**	**90,93**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**					**165 347 986,00**	**150 352 322,00**	**90,93**
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2010	65 069 980,00	62 523 451,00	96,09
			GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2003-2010	62 366 487,00	51 542 000,00	82,64
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Tworzenie i poprawienie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	20 333 499,00	18 838 200,00	92,65
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Ochrona środowiska miejskiego poprzez racjonalizację zużycia energii oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku	GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2005-2010	17 578 020,00	17 448 671,00	99,26
720	**Informatyka**					**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
72095	**Pozostała działalność**					**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	e-Poznań Program budowy elektronicznej administracji publicznej	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiegoi	GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań	Urząd Miasta Poznania	2010-2012	8 500 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	**Administracja publiczna**					**73 302 396,00**	**51 502 167,51**	**70,26**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**					**73 302 396,00**	**51 502 167,51**	**70,26**
	Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości świadczonych usług	IN/IN/2 Modrnizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta Poznania	1995-2014	13 696 115,00	12 140 897,00	88,64
			IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2014	40 752 281,00	28 910 083,00	70,94
			OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM	Urząd Miasta Poznania	2004-2014	8 338 000,00	5 958 408,70	71,46
			OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	Urzad Miasta Poznania	2009-2014	10 516 000,00	4 492 778,81	42,72
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**					**52 928 863,00**	**47 035 775,76**	**88,87**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**					**12 151 716,00**	**12 065 960,00**	**99,29**
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/17 Dofinansowanie modernizacji infrastruktury Policji	Urzad Miasta Poznania	2009-2010	11 736 216,00	11 736 216,00	100,00
			ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	415 500,00	329 744,00	79,36

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	**Obrona Cywilna**					**40 777 147,00**	**34 969 815,76**	**85,76**
	Bezpieczny Poznań	Poprawa wyposażenia i zabezpieczenia obiektów dla zwiększenia skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, porządek i ratownictwo	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	10 498 880,00	10 099 923,39	96,20
			ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2000-2012	30 278 267,00	24 869 892,37	82,14
801	**Oświata i wychowanie**					**45 912 467,00**	**32 165 895,09**	**70,06**
80101	**Szkoły podstawowe**					**36 405 900,00**	**25 617 224,47**	**70,37**
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/53 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn	Urząd Miasta Poznania	2002-2010	29 007 900,00	18 399 793,31	63,43
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/SP54/177 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul.Małoszyńskiej 38	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	3 003 000,00	3 002 440,00	99,98
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 315 000,00	2 224 991,16	96,11
			OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	2 080 000,00	1 990 000,00	95,67
80104	**Przedszkola**					**5 329 000,00**	**5 286 815,62**	**99,21**
	Wysoka jakość kształcenia	Stworzenie warunków i optymalne wykorzystanie zasobów w procesie nauczania dla społeczeństwa wiedzy	OW/OW/107 Budowa Przedszkola Nr 46	Urząd Miasta Poznania	2006-2010	5 329 000,00	5 286 815,62	99,21
80120	**Licea ogólnokształcące**					**1 500 000,00**	**1 261 855,00**	**84,12**
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/LO1/166 Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej oraz remont dachu	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 500 000,00	1 261 855,00	84,12

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**					**2 677 567,00**	**0,00**	**0,00**
	Wysoka jakość kształcenia	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/PCEUiP/273 PCEUiP - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia poprzez rozwój poznańskiej sieci kooperacji w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	2011-2012	2 677 567,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**					**367 850 254,00**	**279 588 564,88**	**76,01**
85111	**Szpitale ogólne**					**367 850 254,00**	**279 588 564,88**	**76,01**
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	1981-2014	275 584 604,00	209 715 863,67	76,10
			ZSS/ZOZ/397 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	11 243 000,00	1 533 627,59	13,64
			ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych i OIOM w szpitalu im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2006-2010	14 910 000,00	6 397 629,87	42,91
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2010	50 963 000,00	47 814 699,43	93,82

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego	ZSS/ZOZ/22 Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2008-2010	11 162 500,00	11 155 364,52	99,94
			ZSS/ZOZ/43 Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3	ZOZ Stare Miasto	2011	528 000,00	0,00	0,00
			ZSS/ZOZ/35 Modernizacja dachu budynku szpitala im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce	ZOZ Jeżyce	2007-2012	3 015 000,00	2 932 827,80	97,27
			ZSS/ZOZ/52 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Anatomii Patologicznej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej	Urząd Miasta Poznania	2010-2011	444 150,00	38 552,00	8,68
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**					**2 732 000,00**	**830 000,00**	**30,38**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**					**1 000 000,00**	**830 000,00**	**83,00**
	Zapewnienie skutecznej edukacji oraz rozowju fizycznego i psychoruchowego dzieci	Rozwój i unowocześnienie bazy obiektów oświatowych	OW/OSWMN/157 Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego	Urzad Miasta Poznania	2009-2010	1 000 000,00	830 000,00	83,00
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**					**1 732 000,00**		**0,00**
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	OW/OW/142 Budowa świetlicy - Ogród Jordanowski nr 2	Urząd Miasta Poznania	2008-2010	1 732 000,00	1 474 224,18	85,12

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**224 666 725,00**	**34 236 391,08**	**15,24**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**					**103 874 800,00**	**2 631 095,91**	**2,53**
	Zielony Poznan przyjaznego środowiska	Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w media	GKM/ZDM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os.Księdza Skorupki	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	658 800,00	263 520,00	40,00
			GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2013	14 650 900,00	166 866,01	1,14
			GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Spławie - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2010	8 110 300,00	22 872,56	0,28
			GKM/ZDM/358 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina")	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2011	11 154 800,00	2 124 157,34	19,04
			GKM/ZDM/1841 Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa	Zarząd Dróg Miejskich	2009-2011	69 300 000,00	53 680,00	0,08
90002	**Gospodarka odpadami**					**105 629 645,00**	**25 105 128,08**	**23,77**
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami jako zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami	GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2004-2010	15 459 726,00	5 348 053,30	34,59
			GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Zakład Zagospodarowania Odpadami	2005-2014	90 169 919,00	19 757 074,78	21,91

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**					**10 352 280,00**	**6 498 488,29**	**62,77**
	Bezpieczny Poznań	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2014	5 169 671,00	3 453 261,67	66,80
			GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2014	5 182 609,00	3 045 226,62	58,76
90095	**Pozostała działalność**					**4 810 000,00**	**1 678,80**	**0,03**
	Czysty Poznań	Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta	GKM/ZUK/348 Modernizacja szaletów publicznych	Usługi Komunalne	2010-2012	2 250 000,00	1 357,80	0,06
			GKM/ZUK/474 Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	Usługi Komunalne	2010-2012	2 560 000,00	321,00	0,01
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					**102 374 864,00**	**5 285 792,77**	**5,16**
92106	**Teatry**					**2 600 000,00**	**92 874,00**	**3,57**
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/TPOL/3 Rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny	Teatr Polski	2010-2011	2 600 000,00	92 874,00	3,57
92113	**Centra kultury i sztuki**					**19 931 148,00**	**300 000,00**	**1,51**
	Trakt Królewsko-Cesarski Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/ZAMEK/98 Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Centrum Kultury Zamek	2007-2011	19 931 148,00	300 000,00	1,51
92114	**Pozostałe instytucje kultury**					**240 000,00**	**120 000,00**	**50,00**
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/ESP/4 Montaz windy osobowej - klatka schodowa ul.Masztalarska 8a	Estrada Poznańska	2010-2011	240 000,00	120 000,00	50,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116	**Biblioteki**					**66 107 226,00**	**1 906 684,09**	**2,88**
	Kultura bez granic	Nadanie miejskim obiektom instytucji kultury waloru atrakcyjności i cech niepowtarzalności	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2007-2011	64 445 970,00	1 906 684,09	2,96
			KSZ/BIRACZ/96 Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu	Biblioteka Raczyńskich	2008-2011	1 661 256,00	0,00	0,00
92118	**Muzea**					**11 906 490,00**	**2 475 316,00**	**20,79**
	Trakt Królewsko-Cesarski	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny Na Ostrowie Tumskim	Muzeum Archeologiczne	2007-2012	2 906 490,00	2 475 316,00	85,17
	Kultura bez granic	Rewitalizacja zasobów i obiektów dziedzictwa kulturowego	KSZ/KSZ/1 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu - dofinansowanie	Urząd Miasta Poznania	2010-2013	9 000 000,00	0,00	0,00
92195	**Pozostała działalność**					**1 590 000,00**	**390 918,68**	**24,59**
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Opracowanie dokumentacji na podstawie której wskazane zostaną kierunki optymalnego zagospodarowania fortów komunalnych	GN/GN/6 Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	1 590 000,00	390 918,68	24,59
925	**Ogrody botaniczne i zoologizne oraz anturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**					**4 109 075,00**	**3 698 623,57**	**90,01**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**					**4 109 075,00**	**3 698 623,57**	**90,01**
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście poprzez m.in.kompleksowe zagospodarowanie jeziora maltańskiego i terenów przyległych	GKM/ZOO/117 Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul. Browarnej	Ogród Zoologiczny	2007-2011	1 109 500,00	699 174,13	63,02
		Podniesienie standardu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w mieście	GKM/ZOO/447 Park miejski na terenie Starego ZOO	Ogród Zoologiczny	2009-2010	2 999 575,00	2 999 449,44	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r.	Wykonanie % kol. 8/7
						Łaczne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	**Kultura fizyczna i sport**					**992 266 109,00**	**854 003 381,94**	**86,07**
92601	**Obiekty sportowe**					**4 600 000,00**	**700 280,00**	**15,22**
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/KF/8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Pułaskiego	Urząd Miasta Poznania	2009-2010	4 600 000,00	700 280,00	15,22
92604	**Instytucje kultury fizycznej**					**987 666 109,00**	**853 303 101,94**	**86,40**
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2001-2010	713 672 303,00	678 672 303,00	95,10
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu			*110 000 000,00*	*110 000 000,00*	*100,00*
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2014	48 968 200,00	45 327 796,94	92,57
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu			6 906 500,00	6 350 686,15	91,95
			KF/POSiR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2011	219 428 700,00	126 671 115,00	57,73
			w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu			*50 000 000,00*	*20 100 000,00*	*40,20*
	Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy	Rozwój miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki wśród Poznaniaków	KF/POSIR/12 Modernizacja Sport Hotelu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2007-2011	5 596 906,00	2 631 887,00	47,02